

 보 도 참 고 자 료 			
보도일시	2021. 7. 14.(수) 배포 즉시 / 총 6쪽		
담당부서	고용노동부 산업안전기준과	과 장 박종일	044-202-7722
	고용노동부 건설산재예방정책과	사무관 윤병민	044-202-7725

< 본 자료는 <http://www.moel.go.kr> 에서도 볼 수 있습니다. >

박화진 고용노동부 차관 첫 번째 현장점검의 날 건설현장 추락위험요인 점검 실시

- 서울시 중구 소재 신축공사 현장점검을 통해
'추락' 방지 조치 등 안전관리 실태 및 방역 수칙 준수 점검

□ 박화진 고용노동부 차관은 7. 14.(수) 09:30부터 약 1시간 동안 직접 건설현장*을 찾아 추락 위험요인을 점검하고 안전조치가 미비한 부분에 대해서는 시정을 요구했다.

* 서울시 중구 신당동 소재 다가구주택 신축현장 (공사금액 7.8억원, 공정률 65%)

- 이번 현장점검은 산업안전보건본부 출범 후 7월부터 실시하는 현장점검의 날에 따른 일제 점검의 일환으로
- 박화진 고용노동부 차관과 서울청 소속 산업안전보건감독관, 한국산업안전보건공단 직원이 점검팀을 이루어 실시한 것이다.

□ 동 현장은 철근콘크리트 골조 마무리 작업이 진행 중인 현장으로, 외부 비계, 단부, 개구부 등 추락위험이 있는 장소가 다수 있었다.

- 이에 박화진 고용노동부 차관과 현장점검팀은 해당 작업 장소에 계단 옆 안전난간 및 중간 안전난간 미설치, 개구부 덮개 미표시 등 안전조치 미비 사항을 확인하여 시정을 요구하는 한편,

- 건설현장 스스로 추락 사고를 예방조치를 할 수 있도록 안전수칙과 자율점검표도 전달하며 자율적인 안전조치 이행을 당부했다.
- 박화진 차관은 “추락은 미리 준비하면 충분히 막을 수 있는 사고로서 특히 소규모 건설현장에서 추락 사고가 빈번하므로 각별한 관심과 철저한 안전조치가 필요”하다고 강조하며,
- “앞으로도 오늘과 같은 일제 현장점검을 통해 사업장의 안전관리 상황을 확인하고, 미비점은 시정을 요구하는 한편, 불량현장은 산업안전보건감독으로 연계하여 행·사법 조치도 반드시 할 예정”이라고 밝혔다.
- 이와 함께, “서울, 수도권 사회적 거리두기 4단계에 따라 마스크 착용, 거리두기 등 코로나19 방역수칙도 준수하여 줄 것”도 함께 당부했다.



이 보도자료와 관련하여 더 자세한 내용이나 취재를 원하시면 고용노동부 건설산재예방정책과 윤병민 사무관(☎044-202-7725)에게 연락해주시기 바랍니다.

참고 1

「3대 안전조치 현장점검의 날」 점검결과

붙임 2 현장점검 A팀 보고서 양식

3대 안전조치 현장점검의 날 점검표(추락)

1. 사업장 개요

사업장명		대표자	
소재지		사업장관리번호	
업종	건축공사 (근로자수: 6)	안전보건관리책임자	
공사기간	2021. 03. 10 ~ 2021. 11. 09	공사금액	181,818, 182
연락처		특이사항	

2. 현장 점검결과

번호	점검내용	점검결과	위반 내용
1	추락위험이 있는 장소에 작업발판이 설치되어 있는가?	☒ 예 ☐ 아니요	
2	바닥면에서 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간이 설치되어 있는가?	☐ 예 ☒ 아니요	IF 중간상단리 안전차 4F 개방한 안전난간 설치
3	작업발판, 안전난간이나 개구부에 덮개를 설치한 경우, 충분한 강도를 가진 재료로 견고하게 설치되어 있는가?	☒ 예 ☐ 아니요	저게 양측 경첩이(개구부) 있음.
4	안전난간 부착이 곤란한 경우(철골작업을 하는 경우, 근로자 주요 이동통로)에 추락방호망 또는 안전대 부착설비가 설치되어 있는가?	☒ 예 ☐ 아니요	
5	안전대 부착설비를 설치한 경우 안전대 및 부착설비의 이상(저짐, 풀림, 고정 등) 유무를 작업시작 전 점검하는가?	☒ 예 ☐ 아니요	
6	선라이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 근로자 추락위험이 있는 경우 발판 (폭 30cm 이상) 또는 추락방호망을 설치하고 있는가?	☐ 예 ☒ 아니요	해당부
7	달비계 작업시 ①안전대 및 수직 구멍줄 설치, ②작업용 로프 결속 및 고정부 상태 확인, ③로프 파손 및 접속부 마모 상태 확인 등을 실시하고 있는가?	☐ 예 ☒ 아니요	해당부
8	근로자는 개인보호구(안전대, 안전모, 안전화)를 올바르게 착용하고 있는가?	☒ 예 ☐ 아니요	

2021. 11. 14.

점검자

소속:

직:

성명:

소속:

직:

성명:

감독입회인(현장소장 등)

소속:

직:

성명:

참고 2

현장점검의 날 점검 계획

❖ 「3대 안전조치 현장점검의 날」을 맞아 건설업의 주요 사망원인인 추락 사고 예방을 위하여 건설현장의 위험요인 점검

□ 개요

- (일 시) '21. 7. 14.(수) 09:30~10:00 (30분)
- (장 소) 서울 지역 건설현장 1개소 (서울시 중구 신당동 소재)
- (참석자) 고용노동부 차관,
현장점검팀(근로감독관 1명, 안전보건공단 직원 1명)

- * ▲(드레스코드) 민방위복, 안전모, 마스크, 안전화 착용 (우천시 우산 사용)
- ▲(코로나19 유의사항) 체온측정, 마스크 착용, 악수 생략, 손 소독제 사용 등

□ 주요 행사계획

- 비계, 안전난간, 개구부 덮개 등의 적정 설치 여부,
안전모·안전대 등 장비 사용 실태 중심으로 추락 위험요인 점검
- 현장의 자율적인 안전수칙 준수 당부

시 간	내 용	비 고
09:10~09:30	■ 이동(패트롤카 탑승, 이동시간: 20분)	서울청 → 현장
09:30~10:00	■ 현장점검 - 추락 위험요인 관리, 비계·장비 중심 현장 점검 ■ 점검표 작성 및 안전수칙 준수 당부	현장 점검
10:00~10:20	■ 이동(패트롤카 탑승)	현장 → 서울청

「추락」 미리 준비하면 막을 수 있습니다!

「추락·끼임사고 예방 일제점검」

안전은 관리를 만듭니다

「일제점검」 핵심내용

’21년 7월부터 「추락·끼임사고 예방 일제점검」 시행

전국 동시
모든 지방고용노동관서, 안전보건공단에서 동시에 실시(1,800명 참여)

추락·끼임에 집중
사고사망 핵심영역 (건설업 추락, 제조업 끼임) 안전조치 집중점검

불량현장 강력 대응
점검 결과 위험방지 등 불량현장은 반드시 감독, 형·사법조치

추락 사고사망 발생사례

① 비계 위에서 외벽작업 중 발을 헛디더 추락

② 공장지붕 설치 중 중심을 잃고 추락

③ 자재운반 중 개구부로 추락

④ 철판조립 중 이동식 비계에서 추락

현장에서 반드시 준수할 사항(일제점검 시 집중점검)

추락위험 장소에 작업발판 안전난간 설치

개구부 덮개 설치

안전대 착용 및 부착설비 설치

2021-교육혁신실-394

고용노동부 안전보건공단

「추락」 미리 준비하면 막을 수 있습니다!

추락 예방을 위한 자율점검표



- ☐ 사업장명: _____
- ☐ 점검일자: _____
- ☐ 점검자명: _____

번호	점검내용	점검결과 (적합, 부적합)	조치사항
1	추락위험이 있는 장소에 작업발판이 설치되어 있는가?		
2	바닥면에서 높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간이 설치되어 있는가?		
3	작업발판, 안전난간이나 개구부 덮개를 설치한 경우, 충분한 강도를 가진 재료로 견고하게 설치되어 있는가?		
4	안전난간 부착이 곤란한 경우(철판작업을 하는 경우, 근로자 주요 이동통로)에 추락방호망 또는 안전대 부착설비가 설치되어 있는가?		
5	안전대 및 부착설비의 이상(처짐, 풀림, 고정 등) 유무를 작업시작 전 반드시 점검하는가?		
6	선라이트, 슬레이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 추락위험이 있는 경우 발판(폭 30cm 이상) 또는 추락방호망을 설치하고 있는가?		
7	달비계 작업 시 다음의 사항을 확인하고 있는가? ① 안전대 및 수직 구명줄 설치 ② 작업용 로프 결속 및 고정부 상태 ③ 로프 파손 및 접속부 마모상태		
8	근로자는 개인보호구(안전대, 안전모, 안전화)를 올바르게 착용하고 있는가?		