

1. 공사개요

- 현 장 명:
- 업 체 명:
- 현장소재지:

2. 사전점검내용

[공통] 기본 안전조치(모두 필수 체크)		점검결과	
		예	아니오
1	지붕 재질, 채광창, 지붕 끝 등 위험구역을 사전 파악하였나요		
2	지붕을 오르내리기 위한 안전한 승강설비(고정식 사다리, 고소작업대 등)를 확보하나요		
3	작업자 전원에게 안전모를 지급 및 착용토록 하나요		

[선택] 지붕 추락방지 시설 적용 계획(적용할 방법에 한 가지 이상 반드시 체크) ※ (우선순위) 아래 1번 조치를 최우선 검토하되 불가 시 2번~3번 순으로 적용		점검결과	
		예	아니오
1	[난간 · 덮개 · 발판] 지붕 가장자리 안전난간, 채광창 덮개, 슬레이트 등 강도가 약한 지붕 위 폭 30cm 이상의 발판을 설치하나요		
2	[추락방호망] 지붕 아래 및 지붕 가장자리에 추락방호망을 설치하여 근로자가 바닥으로 떨어지는 것을 방지하나요		
3	[안전대 · 생명줄] 그네식 안전대 지급 · 착용 및 생명줄(지름 16mm 이상) 부착설비를 설치하나요		

3. 점검 확인 및 서명

위 지붕 석면해체 · 제거작업 착수 전 추락 예방을 위한 사전점검을 완료하였으며, 선택한 안전조치 계획을 반드시 준수하여 작업하겠습니다.

2026년 월 일

확인자(석면해체 · 제거업체 대표 또는 현장대리인)

소속: 직책: 성명: (인/서명)