중 대 재 해 사 례

지상1층 보 거푸집 위에서 인양 작업중 추락

재해 개요

2019.09.19. 양산 소재 OO시설 신축 공사 현장에서 재해자가 지상1층 보 거푸집을 설치하기 위하여 보 하부거푸집 상부에 서서 보 측판 거푸집 인양작업을 보조하던 중 몸의 중심을 잃고, 지상1층 바닥(H≒2.85m)으로 떨어져 요양 중 사망.



재해 원인 및 예방 대책

○ 추락 방지조치 미실시

- 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에는 작업발판 또는 추락방호망을 설치하고,
- 또한 위 시설물을 설치하기 곤란한 경우 근로자에게 안전대 지급하고 및 안전대 걸이설비 설치를 하여야 함.

안전은 권리입니다

고용노동부

산업재해예방 안전보건공단 경남동부지사

중대재해사례는 부산지방노동청양산지청 홈페이지(http://www.moel.go.kr/yangsan)/정보의장/부서별 자료실에서 다운로드 받을 수 있습니다. 동종 작업시 철저한 안전조치와 교육으로 산업재해를 예방하여 주시기 바랍니다.