
중 대 재 해 사 례

지붕 해체 작업 중 썬라이트 밟아 추락

재해 개요

2020.02.14. 김해시 한림면 소재 공장 2개동 철거 현장에서 재해자가 지붕 철거작업을 위해 지붕 위(H≒9.1m)에서 칼라 강판을 들고 옮기던 중, 노후화된 썬라이트를 밟아 부서지면서 공장 바닥으로 추락하여 사망



재해 원인 및 예방 대책

❍ 지붕 위에서의 작업 중 추락 방지조치 미실시

- 지붕 위에서 작업 개시 전, 폭 30cm 이상의 작업발판을 견고하게 설치하거나, 추락방호망을 설치하고 작업토록 하여야 함.
- 위의 조치가 곤할 경우, 작업 위치에 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 함.

❍ 개인보호구(안전모 및 안전대) 미착용

- 고소작업 시, 안전모 및 안전대를 착용하여 작업을 실시하여야 함.

안전은 권리입니다

고용노동부

산업재해예방 안전보건공단 경남동부지사

중대재해사례는 부산지방노동청양산지청 홈페이지(http://www.moel.go.kr/yangsan)/정보의장/부서별 자료실에서 다운로드 받을 수 있습니다. 동종 작업시 철저한 안전조치와 교육으로 산업재해를 예방하여 주시기 바랍니다.